

Harmonogram stavebných prác

Verejný obstarávateľ: Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou

Názov predmetu zákazky:

**„Výmena okenných konštrukcií, budova Školská 650, Vranov nad Topľou“
Telocvičňa**

1.deň – 01.03.2017 – prevzatie staveniska

2.deň – dodávka a montáž vonkajšieho lešenia

3.deň – dodávka a montáž interiérového lešenia


4 - 12. deň – prípravné práce pre realizáciu zákazky. Narezanie a príprava dosiek phonoterm na predsadenú montáž, výroba okien na presné rozmery zamerané na objekte telocvične. Postupná demontáž starých železných okien a príprava stavebných otvorov, inštalácia dosiek phonoterm

12 - 20 deň postupná montáž nových PVC okien do pripravených otvorov

20 – 25 deň – dokončovacie práce

25.deň – odovzdanie staveniska

V Bardejove, dňa 28.2.2017

 **PRYMAT s.r.o.**
Stöcklova 8, 085 01 Bardejov
www.prymat.sk • 054/ 472 7143
0948 194 494 • 0905 611 363
IČO: 48 238 953 • IČ DPH: SK2120119936

Tomáš Loy – konateľ
podpis a pečiatka